



## RELAÇÃO DE PROPOSTAS MCMV CALAMIDADES - CAMPONESA

MUNICIPIO	APF	UH	STATUS	% EXEC.	ENTREGUES
AMETISTA DO SUL	0630.811-57	9	Contratado	100%	9
ARROIO DO MEIO	0630.813-75	4	Contratado	100%	4
ARROIO DO MEIO	0630.804-64	5	Contratado	88,37%	4
BARROS CASSAL	0630.822-86	30	Contratado	90,42%	23
BOQUEIRAO DO LEAO	0630.816-07	13	Contratado	100%	13
CANGUCU	0630.810-42	21	Contratado	47,56%	-
CANUDOS DO VALE	0630.945-63	6	Contratado	100%	6
ERVAL SECO	0630.807-97	14	Contratado	86,28%	4
GRAMADO XAVIER	0630.815-94	9	Contratado	100%	9
LAGOA BONITA DO SUL	6308.080-0	5	Contratado	89,19%	4
MARQUES DE SOUZA	0630.944-58	5	Contratado	100%	5
NOVO BARREIRO	0630.817-11	6	Contratado	100%	6
PINHAL	0630.938-70	8	Contratado	91,54%	4
PROGRESSO	0630.793-32	7	Contratado	100%	7
PROGRESSO	0630.809-14	6	Contratado	10,01%	
REDENTORA	0630.943-43	14	Contratado	95,26%	4
RIO PARDO	0630.939-84	6	Contratado	100%	6
SEGredo	0630.814-89	16	Contratado	69,89%	1
SOBRADINHO	0630.767-14	6	Contratado	82,87%	3
TRAVESSEIRO	0630.805-79	6	Contratado	90,20%	5
VERA CRUZ	0630.789-73	23	Contratado	100%	23
LAGOA BONITA DO SUL	0630.806-83	3	Análise Final	-	-
BARROS CASSAL	0642621-07	8	Análise Final	-	-
VERA CRUZ	0642620-94	9	Análise Final	-	-
BOQUEIRÃO DO LEÃO	0647442-49	10	Concluindo Documentação		
RIO PARDO	0630940-11	15	Encaminhado para análise		
PROGRESSO	0647441-35	7	Concluindo Documentação		
LAGOA BONITA DO SUL	0642619-66	9	Encaminhado para análise		
SOBRADINHO	0643641-63	6	Concluindo Documentação		
SEGredo	0643642-77	6	Concluindo Documentação	-	-
GRAMADO XAVIER	0643643-81	8	Concluindo Documentação	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>300</b>	<b>Unidades concluídas</b>		<b>140</b>

SÍNTESE	
219	UH Contratadas
81	UH em fase de Contratação
300	TOTAL UH

Atualizado em: 30 de setembro de 2025.